



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 1 (PERTAMA)
PERIODE : 1-Aug-25 sd 7-Aug-25

LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	JUMLAH HARGA Rp	BOBOT KONTRAK	PROGRES						PERSENTASE	
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD	
						VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT		KONTRAK
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)												
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
b	Helm (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
d	Rompi	bh	10.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
e	Sarung tangan	psng	10.00	250,000.00	0.07%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
f	Sepatu keselamatan	psng	10.00	1,750,000.00	0.49%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08%	-	0.00%	0.06	0.00%	0.06	0.00%		5.56%
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10%	-	0.00%	0.25	0.02%	0.25	0.02%		25.00%
4	Penyiapan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,600,000.00	0.45%	-	0.00%	0.05	0.02%	0.05	0.02%		5.00%
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28%	-	0.00%	0.06	0.02%	0.06	0.02%		5.56%
	JUMLAH I			13,100,000.00	3.65%	-	0.00%	0.41	0.07%	0.41	0.07%		
II	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN												
7	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
8	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	JUMLAH II			5,150,000.00	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
III	PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM												
1	Pekerjaan Backrop	ls	2.00	54,000,000.00	15.04%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop	ls	2.00	25,000,000.00	6.96%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1	ls	1.00	18,750,000.00	5.22%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2	ls	1.00	20,000,000.00	5.57%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket	ls	2.00	26,200,000.00	7.30%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Kolom	ls	2.00	18,000,000.00	5.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus kolom mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
7	Pekerjaan Fassade Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran	ls	1.00	16,500,000.00	4.59%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)												
	JUMLAH III			178,450,000.00	49.69%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR												
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
4	Kursi Petugas (Sandaran Biasa)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	JUMLAH IV			120,375,000.00	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP												
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	JUMLAH V			37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL												
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
	JUMLAH VI			4,455,000.00	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
	TOTAL			359,126,000.00	100.00%	-	0.00%	0.41	0.07%	0.41	0.07%		



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 1 (PERTAMA)
PERIODE : 1-Aug-25 sd 7-Aug-25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	PROGRES					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.65%			0.41	0.07%	0.41	0.07%
II	PEK. KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN	1.43%			-	0.00%		
III	PEK. INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM	49.69%			-	0.00%		
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR	33.52%			-	0.00%		
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP	10.47%			-	0.00%		
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.24%			-	0.00%		
		100.00%						
			-	-	0.41	0.07	0.41	0.07
							REALISASI	0.07
							RENCANA	2.49
							DEVIASI	-0.42

Kupang, 7-Aug-25

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen Non Medis
RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang


Agripa Kamengon, A.Md
Nip. 19780401 201001 1 020

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Permata Ling Konsultan


Benediktus Boy Manek, ST
Direktur



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 8-Aug-25 sd 14-Aug-25

LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	JUMLAH HARGA Rp	BOBOT KONTRAK	PROGRES						PERSENTASE
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD KONTRAK
						VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)											
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06%	-	0.00%	1.00	0.06%	1.00	0.06%	100.00%
b	Helm (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18%	-	0.00%	0.56	0.01%	0.56	0.01%	5.56%
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	1.11	0.01%	1.11	0.01%	5.56%
d	Rompi	bh	10.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	0.56	0.01%	0.56	0.01%	5.56%
e	Sarung tangan	psng	10.00	250,000.00	0.07%	-	0.00%	0.56	0.00%	0.56	0.00%	5.56%
f	Sepatu keselamatan	psng	10.00	1,750,000.00	0.49%	-	0.00%	0.56	0.03%	0.56	0.03%	5.56%
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03%	-	0.00%	0.28	0.00%	0.28	0.00%	5.56%
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08%	0.06	0.00%	0.06	0.00%	0.11	0.01%	11.11%
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14%	-	0.00%	0.06	0.01%	0.06	0.01%	5.56%
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10%	0.25	0.02%	0.75	0.07%	1.00	0.10%	100.00%
4	Penyiapan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49%	-	0.00%	0.06	0.03%	0.06	0.03%	5.56%
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,600,000.00	0.45%	0.05	0.02%	0.06	0.02%	0.11	0.05%	10.56%
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28%	0.06	0.02%	0.06	0.02%	0.11	0.03%	11.11%
	JUMLAH I			13,100,000.00	3.65%	0.41	0.07%	5.64	0.27%	6.05	0.34%	
II	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN											
1	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH II			5,150,000.00	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM											
1	Pekerjaan Backrop	ls	2.00	54,000,000.00	15.04%	-	0.00%	0.15	1.13%	0.15	1.13%	7.50%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop	ls	2.00	25,000,000.00	6.96%	-	0.00%	0.10	0.35%	0.10	0.35%	5.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1	ls	1.00	18,750,000.00	5.22%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2	ls	1.00	20,000,000.00	5.57%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket	ls	2.00	26,200,000.00	7.30%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Kolom	ls	2.00	18,000,000.00	5.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus kolom mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
7	Pekerjaan Fasade Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran	ls	1.00	16,500,000.00	4.59%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
	JUMLAH III			178,450,000.00	49.69%	-	0.00%	0.25	1.48%	0.25	1.48%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR											
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
4	Kursi Petugas (Sandaran Biasa)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH IV			120,375,000.00	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP											
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH V			37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH VI			4,455,000.00	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
	TOTAL			359,126,000.00	100.00%	0.41	0.07%	5.89	1.75%	6.30	1.82%	



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 8-Aug-25 sd 14-Aug-25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	PROGRES					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.65%	0.41	0.07%	5.64	0.27%	6.05	0.34%
II	PEK. KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
III	PEK. INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM	49.69%	-	0.00%	0.25	1.48%	0.25	1.48%
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
100.00%								
			0.41	0.07	5.89	1.750	6.30	1.82
			REALISASI					
			RENCANA					
			DEVIASI					

Kupang, 14-Aug-25

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen Non Medis
RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang


Agripa Kamengon, A.Md
Nip. 19780401 201001 1 020

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Permata Ling Konsultan


Benediktus Boy Manek, ST
Direktur



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 3 (TIGA)
PERIODE : 15-Aug-25 sd 21-Aug-25

LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	Rp	BOBOT KONTRAK	PROGRES						PERSENTASE
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD
						VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	KONTRAK
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)											
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06%	1.00	0.06%	-	0.00%	1.00	0.06%	100.00%
b	Helm (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18%	0.56	0.01%	-	0.00%	0.56	0.01%	5.56%
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14%	1.11	0.01%	1.11	0.01%	2.22	0.02%	11.11%
d	Rompi	bh	10.00	500,000.00	0.14%	0.56	0.01%	0.56	0.01%	1.11	0.02%	11.11%
e	Sarung tangan	psng	10.00	250,000.00	0.07%	0.56	0.00%	0.56	0.00%	1.11	0.01%	11.11%
f	Sepatu keselamatan	psng	10.00	1,750,000.00	0.49%	0.56	0.03%	0.56	0.03%	1.11	0.05%	11.11%
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03%	0.28	0.00%	0.28	0.00%	0.56	0.00%	11.11%
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08%	0.11	0.01%	0.06	0.00%	0.17	0.01%	16.67%
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14%	0.06	0.01%	0.06	0.01%	0.11	0.02%	11.11%
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10%	1.00	0.10%	-	0.00%	1.00	0.10%	100.00%
4	Penyiapan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49%	0.06	0.03%	0.06	0.03%	0.11	0.05%	11.11%
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,600,000.00	0.45%	0.11	0.05%	0.06	0.02%	0.16	0.07%	16.11%
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28%	0.11	0.03%	0.06	0.02%	0.17	0.05%	16.67%
	JUMLAH I			13,100,000.00	3.65%	6.05	0.34%	3.33	0.13%	9.38	0.47%	
II	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN											
1	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH II			5,150,000.00	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM											
1	Pekerjaan Backdrop Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	54,000,000.00	15.04%	0.15	1.13%	0.25	1.88%	0.40	3.01%	20.00%
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	25,000,000.00	6.96%	0.10	0.35%	0.20	0.70%	0.30	1.04%	15.00%
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1 Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	18,750,000.00	5.22%	-	0.00%	0.05	0.26%	0.05	0.26%	5.00%
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2 Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	20,000,000.00	5.57%	-	0.00%	0.05	0.28%	0.05	0.28%	5.00%
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	26,200,000.00	7.30%	-	0.00%	0.05	0.18%	0.05	0.18%	2.50%
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Kolom Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus kolom mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	18,000,000.00	5.01%	-	0.00%	0.05	0.13%	0.05	0.13%	2.50%
7	Pekerjaan Fasad Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	16,500,000.00	4.59%	-	0.00%	0.05	0.23%	0.05	0.23%	5.00%
	JUMLAH III			178,450,000.00	49.69%	0.25	1.48%	0.70	3.65%	0.95	5.13%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR											
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
4	Kursi Petugas (Sandaran Biasa)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH IV			120,375,000.00	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP											
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH V			37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH VI			4,455,000.00	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
	TOTAL			359,126,000.00	100.00%	6.30	1.82%	4.03	3.78%	10.33	5.60%	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
Jln. DR. Moch. Hatta No.19 Kupang-NTT Telp/Fax : (0380)-832892
Website : www.rsudjohannes.nttprov.go.id e-mail : rsudjohannes@gmail.com
KUPANG-KODE POS 85011

CV. PERMATA LING Konsultan
DESIGN ENGINEERING, SUPERVISI, PLANNING
Jl. Artha Graha II, No.10 RT. 034 / RW. 009, Taak Dua Merak, Oetoko
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp. 081 233 293 609 email : permataling@yahoo.com


PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 3 (TIGA)
PERIODE : 15-Aug-25 sd 21-Aug-25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	PROGRES					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.65%	6.05	0.34%	3.33	0.13%	9.38	0.47%
II	PEK. KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
III	PEK. INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM	49.69%	0.25	1.48%	0.70	3.65%	0.95	5.13%
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
100.00%								
			6.30	1.82	4.03	3.78	10.33	5.60
			REALISASI					
			RENCANA					
			DEVIASI					

Kupang, 21-Aug-25

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen Non Medis
RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang


Agripa Kamengon, A.Md
Nip. 19780401 201001 1 020

Dibuat Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Permata Ling Konsultan


Benediktus Boy Manek, ST
Direktur
CV. PERMATA LING KONSULTAN



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 22-Aug-25 sd 28-Aug-25

LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	Rp	BOBOT KONTRAK	PROGRES						PERSENTASE
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD
						VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)											
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06%	1.00	0.06%		0.00%	1.00	0.06%	100.00%
b	Helm (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18%	0.56	0.01%	0.56	0.01%	1.11	0.02%	11.11%
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14%	2.22	0.02%	1.11	0.01%	3.33	0.02%	16.67%
d	Rompi	bh	10.00	500,000.00	0.14%	1.11	0.02%	0.56	0.01%	1.67	0.02%	16.67%
e	Sarung tangan	psng	10.00	250,000.00	0.07%	1.11	0.01%	0.56	0.00%	1.67	0.01%	16.67%
f	Sepatu keselamatan	psng	10.00	1,750,000.00	0.49%	1.11	0.05%	0.56	0.03%	1.67	0.08%	16.67%
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03%	0.56	0.00%	0.28	0.00%	0.83	0.01%	16.67%
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08%	0.17	0.01%	0.06	0.00%	0.22	0.02%	22.22%
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14%	0.11	0.02%	0.06	0.01%	0.17	0.02%	16.67%
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10%	1.00	0.10%		0.00%	1.00	0.10%	100.00%
4	Penyiapan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49%	0.11	0.05%	0.06	0.03%	0.17	0.08%	16.67%
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,600,000.00	0.45%	0.16	0.07%	0.06	0.02%	0.22	0.10%	21.67%
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28%	0.17	0.05%	0.06	0.02%	0.22	0.06%	22.22%
	JUMLAH I			13,100,000.00	3.65%	9.38	0.47%	3.89	0.14%	13.27	0.61%	
II	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN											
1	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH II			5,150,000.00	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM											
1	Pekerjaan Backdrop	ls	2.00	54,000,000.00	15.04%	0.40	3.01%	0.30	2.26%	0.70	5.26%	35.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop	ls	2.00	25,000,000.00	6.96%	0.30	1.04%	0.50	1.74%	0.80	2.78%	40.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1	ls	1.00	18,750,000.00	5.22%	0.05	0.26%	0.05	0.26%	0.10	0.52%	10.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2	ls	1.00	20,000,000.00	5.57%	0.05	0.28%	0.05	0.28%	0.10	0.56%	10.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket	ls	2.00	26,200,000.00	7.30%	0.05	0.18%	0.05	0.18%	0.10	0.36%	5.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Kolom	ls	2.00	18,000,000.00	5.01%	0.05	0.13%	0.05	0.13%	0.10	0.25%	5.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus kolom mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
7	Pekerjaan Fasad Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran	ls	1.00	16,500,000.00	4.59%	0.05	0.23%	0.20	0.92%	0.25	1.15%	25.00%
	Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)											
	JUMLAH III			178,450,000.00	49.69%	0.95	5.13%	1.20	5.76%	2.15	10.89%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR											
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
4	Kursi Petugas (Sandaran Biasa)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH IV			120,375,000.00	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP											
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH V			37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH VI			4,455,000.00	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
	TOTAL			359,126,000.00	100.00%	10.33	5.60%	5.09	5.90%	15.422	11.50%	



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 22-Aug-25 sd 28-Aug-25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	PROGRES						
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.65%	9.38	0.47%	3.89	0.14%	13.27	0.61%	
II	PEK. KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEK. INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM	49.69%	0.95	5.13%	1.20	5.76%	2.15	10.89%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
		100.00%							
			10.33	5.60	5.09	5.90	15.42	11.50	
			REALISASI						11.50
			RENCANA						8.99
			DEVIASI						2.50



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 1 (PERTAMA)
PERIODE : 29-Aug-25 sd 4-Sep-25

LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	JUMLAH HARGA Rp	BOBOT KONTRAK	PROGRES						PERSENTASE
						S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD KONTRAK
						VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Penyelenggaraan Sistim Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)											
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06%	1.00	0.06%		0.00%	1.00	0.06%	100.00%
b	Heim (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18%	1.11	0.02%	0.56	0.01%	1.67	0.03%	16.67%
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14%	3.33	0.02%	1.11	0.01%	4.44	0.03%	22.22%
d	Rompi	bh	10.00	500,000.00	0.14%	1.67	0.02%	0.56	0.01%	2.22	0.03%	22.22%
e	Sarung tangan	psng	10.00	250,000.00	0.07%	1.67	0.01%	0.56	0.00%	2.22	0.02%	22.22%
f	Sepatu keselamatan	psng	10.00	1,750,000.00	0.49%	1.67	0.08%	0.56	0.03%	2.22	0.11%	22.22%
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03%	0.83	0.01%	0.28	0.00%	1.11	0.01%	22.22%
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00%	-	0.00%		0.00%	-	0.00%	0.00%
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08%	0.22	0.02%	0.06	0.00%	0.28	0.02%	27.78%
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14%	0.17	0.02%	0.06	0.01%	0.22	0.03%	22.22%
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10%	1.00	0.10%		0.00%	1.00	0.10%	100.00%
4	Penyiapan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49%	0.17	0.08%	0.06	0.03%	0.22	0.11%	22.22%
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,600,000.00	0.45%	0.22	0.10%	0.06	0.02%	0.27	0.12%	27.22%
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28%	0.22	0.06%	0.06	0.02%	0.28	0.08%	27.78%
	JUMLAH I			13,100,000.00	3.65%	13.27	0.61%	3.89	0.14%	17.16	0.74%	
II	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN											
1	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH II			5,150,000.00	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM											
1	Pekerjaan Backrop Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	54,000,000.00	15.04%	0.70	5.26%	0.30	2.26%	1.00	7.52%	50.00%
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	25,000,000.00	6.96%	0.80	2.78%	0.20	0.70%	1.00	3.48%	50.00%
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1 Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	18,750,000.00	5.22%	0.10	0.52%	0.05	0.26%	0.15	0.78%	15.00%
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2 Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	20,000,000.00	5.57%	0.10	0.56%	0.05	0.28%	0.15	0.84%	15.00%
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	26,200,000.00	7.30%	0.10	0.36%	0.05	0.18%	0.15	0.55%	7.50%
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Kolom Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus kolom mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	2.00	18,000,000.00	5.01%	0.10	0.25%	0.05	0.13%	0.15	0.38%	7.50%
7	Pekerjaan Fasade Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, Hight Preasurre Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)	ls	1.00	16,500,000.00	4.59%	0.25	1.15%	0.10	0.46%	0.35	1.61%	35.00%
	JUMLAH III			178,450,000.00	49.69%	2.15	10.89%	0.80	4.26%	2.95	15.15%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR											
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
4	Kursi Petugas (Sandaran Biasa)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH IV			120,375,000.00	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP											
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH V			37,596,000.00	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
	JUMLAH VI			4,455,000.00	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
TOTAL				359,126,000.00	100.00%	15.42	11.50%	4.69	4.40%	20.11	15.89%	



PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025
MINGGU KE : 5 (LIMA)
PERIODE : 29-Aug-25 sd 3-Sep-25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	PROGRES						
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.65%	13.27	0.61%	3.89	0.14%	17.16	0.74%	
II	PEK. KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN	1.43%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
III	PEK. INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM	49.69%	2.15	10.89%	0.80	4.26%	2.95	15.15%	
IV	PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR	33.52%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
V	PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP	10.47%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.24%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
		100.00%							
			15.42	11.50	4.69	4.40	20.11	15.89	
			REALISASI						15.89
			RENCANA						12.96
			DEVIASI						2.93



TIME SCHEDULE

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				KET		
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16		M17	M18
						7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI	7 HARI		7 HARI	7 HARI
I PEKERJAAN PERSIAPAN																								
1	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)																							
a	Spanduk K3	bh	1.00	225,000.00	0.06	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
b	Helim (Safety helmet)	bh	10.00	650,000.00	0.18	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
c	Masker	bh	20.00	500,000.00	0.14	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
d	Romp	bh	10.00	500,000.00	0.14	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
e	Sarung tangan	ping	10.00	250,000.00	0.07	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
f	Sepatu keselamatan	ping	10.00	1,750,000.00	0.49	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
g	Kaca Mata Las (pelindung mata)	bh	5.00	125,000.00	0.03	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
h	Sabuk pengaman (Safety Belt)	bh	2.00	3,600,000.00	1.00	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
i	Peralatan P3K	bh	1.00	300,000.00	0.08	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2	Rambu Lalu Lintas	ls	1.00	500,000.00	0.14	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
3	Papan Nama Proyek	ls	1.00	350,000.00	0.10	0.097																		
4	Penyediaan Listrik Kerja	ls	1.00	1,750,000.00	0.49	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
5	Administrasi / Dokumentasi	ls	1.00	1,800,000.00	0.45	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
6	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	ls	1.00	1,000,000.00	0.28	0.139																		0.139
JUMLAH I				13,100,000.00																				
II PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU, JENDELA DAN BOUVEN																								
7	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P03 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	3,300,000.00	0.92					0.459	0.459													
8	Pekerjaan Kusen + Daun Pintu Type P04 (Jumlah 1 unit)	ls	1.00	1,850,000.00	0.52					0.258	0.258													
JUMLAH II				5,150,000.00																				
III PEKERJAAN INTERIOR BACKDROP MEJA LACI CUSTOM																								
1	Pekerjaan Backdrop	ls	2.00	54,000,000.00	15.04				1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, Lampu LED Strip, (pekerjaan backdrop mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
2	Pekerjaan Interior Laci Backdrop	ls	2.00	25,000,000.00	6.96											1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
3	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 1	ls	1.00	18,750,000.00	5.22												1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
4	Pekerjaan Interior Laci Petugas Loket Type Custom 2	ls	1.00	20,000,000.00	5.57												1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, Aksesoris, (pekerjaan laci mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
5	Pekerjaan Interior Plafond Loket	ls	2.00	26,300,000.00	7.30					0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
6	Pekerjaan Interior Pembungkus Koloni	ls	2.00	18,000,000.00	5.01					0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501	0.501
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior pembungkus koloni mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
7	Pekerjaan Fasade Interior Ruang pada Posko, Anjungan dan Loket pembayaran	ls	1.00	16,500,000.00	4.59													1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Spesifikasi : Papan Block board 18 mm, High Pressure Laminated (HPL) texture wood, (pekerjaan interior plafond mengikuti gambar kerja dan gambar visual)																								
JUMLAH III				178,450,000.00																				
IV PEKERJAAN INTERIOR PENGADAAN MEUBELAIR																								
1	Kursi Tunggu 4 Sheet	unit	12.00	37,200,000.00	10.36															2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
2	Kursi Tunggu 3 Sheet	unit	2.00	5,000,000.00	1.39															0.348	0.348	0.348	0.348	0.348
3	Kursi Petugas (Sandaran Putar)	unit	11.00	26,125,000.00	7.27															1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
4	Kursi Petugas (Sandaran Bantal)	unit	14.00	22,400,000.00	6.24															1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
5	Meja Staf	unit	9.00	25,650,000.00	7.14															1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
6	Meja Manager	unit	1.00	4,000,000.00	1.11															0.278	0.278	0.278	0.278	0.278
JUMLAH IV				120,375,000.00																				
V PEKERJAAN EKSTERIOR FASADE PANEL ACP																								
1	Pekerjaan Aluminium Composite Panel (Cutting Laser)	m2	19.28	37,596,000.00	10.47	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745													
JUMLAH V				37,596,000.00																				
VI PEKERJAAN ELEKTRIKAL																								
1	Pengadaan + Pemasangan Lampu Gantung 12 Watt	bh	9.00	2,025,000.00	0.56																		0.564	
2	Instalasi Titik Lampu	titik	9.00	2,430,000.00	0.68																	0.677		
JUMLAH VI				4,455,000.00																				
</																								

KONSULTAN PENGAWAS



DOKUMENTASI PEKERJAAN

Halaman 1



Item Pekerjaan : Pengukuran

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Meterial Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Meterial Backdrop
Meterial HPL

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :

DOKUMENTASI PEKERJAAN	
	Halaman 2
	Item Pekerjaan : Meja Kerja Lokasi : TPP RSU Kota Kupang Catatan :
	Item Pekerjaan : Rangka Dinding Backdrop Lokasi : TPP RSU Kota Kupang Catatan :
	Item Pekerjaan : Rangka Dinding Backdrop Lokasi : TPP RSU Kota Kupang Catatan :

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Halaman

3



Item Pekerjaan : Rangka Dinding Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Rangka Dinding Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Rangka Laci Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Halaman

4



Item Pekerjaan : Rangka Laci Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Pemasangan HPL Laci

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Dinding Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Halaman

5



Item Pekerjaan : Dinding Backdrop

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Dinding Backdrop
instalasi lampu strip lrd

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan : Dinding Backdrop
instalasi lampu strip lrd

Lokasi : TPP RSU Kota Kupang

Catatan :

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Halaman

6



Item Pekerjaan :
Rangka Dinding Backdrop Anjungan

Lokasi :
TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan :
Rangka Dinding Backdrop Anjungan

Lokasi :
TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



Item Pekerjaan :
Rangka Backdrop Locket

Lokasi :
TPP RSU Kota Kupang

Catatan :



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
Jln. DR. Moch. Hatta No.19 Kupang-NTT Telp/Fax : (0380)-832892
Website : www.rsudjohannes.nttprov.go.id e-mail : rsudjohannes@gmail.com
KUPANG-KODE POS 85011

PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG (RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN
TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)
LOKASI : TPP RUMAH SAKIT UMUM KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN : 2025

DOKUMENTASI PEKERJAAN

KONSULTAN PENGAWAS



CV. PERMATA LING Konsultan

DESAIN ENGINEERING, SUPERVISI, PLANNING
Jln. Artha Graha II No.10 RT. 034 / RW. 009, Tuak Daun Merah, Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Telp. 081 233 293 609 email : permataling@yahoo.com